

COMUNE DI CASTELL'AZZARA


PROVINCIA DI GROSSETO

LAVORI VARI DI REGIMAZIONE E SISTEMAZIONE
IDRAULICA DEI VERSANTI E DEI RECETTORI
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO
DELLA FRAZIONE DI SELVENA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CASTELL'AZZARA

TECN.ED.I.T. STUDIO TECNICO ASSOCIATO



Santa Fiora (GR) Viale Marconi n. 65
Tel. 0564/977076 Tel e Fax 0564/978448
C.F. e P. IVA 00954210530

Dott. Ing. Carlo Balducci
Dott. Arch. Simona Seravalle
Dott. Ing. Massimo Bianchini
Geom. Gianpaolo Seravalle

E-mail: carlo@studiotecnedit.it
E-mail: simona@studiotecnedit.it
E-mail: massimo@studiotecnedit.it
E-mail: gianpaolo@studiotecnedit.it

PROGETTISTA:
Ing. Carlo Balducci

DATA:

30 Dicembre 2014

REVISIONE n.

DISEGNATORE:

ALLEGATO n.

8

ELABORATO:

**AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PER LA
STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA**

TAVOLA:

SCALA:

La presente Relazione costituisce un aggiornamento delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito del Progetto definitivo per lavori di regimazione e sistemazione idraulica dei versanti e dei recettori per la messa in sicurezza dell'abitato della Frazione di Selvena.

Esso riprende le indicazioni contenute nel Progetto preliminare elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale e approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 09/12/2014 ed individua in maniera esplicita i costi relativi agli apprestamenti ed alle procedure volte a consentire lo svolgimento in sicurezza delle varie lavorazioni previste in progetto.

Data la frammentarietà dei luoghi di esecuzione delle varie opere, distribuite su tutto il territorio della Frazione, risulterebbe estremamente oneroso spostare il cantiere nelle diverse ubicazioni, per cui si ritiene opportuno accentrare le principali dotazioni in un'area baricentrica dell'abitato, facilmente raggiungibile dai mezzi d'opera, sia per il deposito dei materiali da destinare a discarica, sia di quelli da impiegare nelle lavorazioni: a tale scopo potrà essere utilizzata una porzione della Piazza del Popolo, idoneamente recintata.

Su di essa potranno anche essere installati i prefabbricati adibiti a servizi (mensa, spogliatoi e W.C.).

In merito alle lavorazioni previste in progetto, si rilevano rischi di tipo generico connessi alle varie lavorazioni ed ai mezzi d'opera impiegati (autocarro, escavatore etc.), ma anche rischi legati all'esecuzione di scavi di altezza significativa (fino a 3,00 ml.) ed in presenza di acqua, per cui si sono previste opere di sostegno dei fronti di scavo, quando la loro altezza arriva a superare i 2,00 ml..

Attenzione particolare dovrà anche essere prestata in occasione dell'esecuzione di opere lungo le sedi stradali, con impiego di idonee recinzioni ed uso di impianti semaforici in grado di regolare il traffico, in particolare lungo la Via Aldobrandeschi.

Si sono pertanto valutati i costi speciali derivanti dall'adozione degli apprestamenti sopradescritti e riportati nell'allegato Computo Metrico estimativo, che ammontano complessivamente a € 7.779,92, in linea con quanto previsto nel progetto preliminare.

Santa Fiora, 30/12/2014

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione
Ing. Carlo Balducci